

奥河口湖 トレーラーハウス2棟 費目別相場参考表

他社見積もり比較用 / 青字=PH回答値 黒字=相場推計 —=PH見積もり外 (他社に別途確認)

費目	相場下限 (万)	相場上限 (万)	PH回答 (万)	変動要因	備考・根拠
A. 躯体					
スケルトン本体 2.5m×6m・寒冷地70mm吹付	400	600	480	断熱仕様・外壁材	PH回答480万(税込輸送設置込)
輸送費(奥河口湖まで)	20	50	—	距離・車両サイズ	PH込み。他社は別途20〜50万
設置・水平出し	10	30	—	地盤状況	PH込み。他社別途の場合あり
地盤改良(碎石・転圧・土間打ち)	20	50	30	面積・地盤軟弱度	地元業者手配。2棟分
A小計(1棟)	420	650	510		
B. ライフライン一次側 (施主手配)					
仮設ポール+配電盤設置	10	20	—	電力会社・距離	地元電気業者
電気引込(一次側〜ポール)	10	30	—	引込距離	単相3線100/200V
給水引込(一次側〜カプラー)	10	25	—	距離・凍結ヒーター	カムアームカップリングはPH付属
排水接続工事	10	20	—	接続先	アキレスジョイントはPH付属
浄化槽(合併処理5〜7人槽)	40	80	60	容量・補助金	2棟共用1基も可。補助金要確認
凍結防止ヒーター・水抜き	5	15	—	配管延長	冬季氷点下対策必須
B小計(1棟)	85	190	—		
C. 内装・設備 (スケルトン以降)					
内装仕上げ(床・壁・天井・建具)	60	120	80	仕上げ材グレード	木質仕上げ想定
水回り設備(UB or 在来・洗面・トイレ)	40	80	50	UB vs 在来	UBは安いが狭い
給湯器・温水設備	15	30	—	ガス vs 電気	プロパン or 電気温水器
エアコン(室内機+室外機)	15	30	20	能力・台数	室外機はヒッチ部上(PH指定)
照明・電気設備(分電盤以降)	10	20	15	照明数	室内分電盤30A標準
キッチン(ミニキッチン)	15	30	20	IH・シンク仕様	グランピング用ならミニキッチンで十分
C小計(1棟)	155	310	185		
D. サウナ設備 (各棟付帯)					
サウナ室造作(断熱・内壁・ベンチ・ドア)	50	120	60	面積・木材・業者	SAUNAGE・Japan Sauna等に依頼
サウナストーブ(薪 or 電気)	15	40	20	薪 vs 電気・ブランド	Harvia薪30〜40万。電気式15〜25万
水風呂(バレルバス・チラー有無)	15	80	25	バレル vs 専用・冷却	チラー付きは50万〜
外気浴デッキ(独立構造・着脱式)	15	30	20	面積・素材	車両扱い維持のため独立基礎
D小計(1棟)	95	270	125		
E. 外構・その他					
棟間植栽・スクリーン	10	20	15	植栽種・仕様	独立構造
背面植栽(道路側)	5	15	10	植栽種・本数	目隠し・防音
備品・家具(ベッド・ソファ等)	20	50	30	グレード	1棟貸し想定
行政協議・旅館業申請	5	15	10	行政書士費用	富士河口湖町。PH同エリア実績あり
E小計(1棟)	40	100	65		
◎ 1棟合計 (予備費前)	795	1,520			万円
◎ 2棟合計総投資 (予備費10%込)	1,749	3,344			万円

【凡例】青字=PH回答確定値 / —=PH見積もり外（他社に必ず分けて確認） / 施主手配・地元業者発注が必要な費目あり（B項目ほか）。
※本表は他社見積もり比較用の相場参考です。実額は仕様・地盤・時期により変動します。