

奥河口湖 リゾート民泊プロジェクト 融資計画書

— 株式会社山梨中央銀行 御中（社内ドラフト）

申込金額 2億円／別荘 大規模改修・トレーラーハウス2棟 増設 ※案件Aと合わせて3億円・期間20年

0 エグゼクティブサマリー

稼働中の事業への再投資。新規事業ではない。

申込金額

2.0億円

証書貸付・元利均等

期間

20年

据置12ヶ月

年間返済額

1,214万

金利2.0%想定

DSCR（現状収益）

3.87倍

改修効果を織り込まず

この案件の要点（3行）

- 既に稼働している事業への投資。河口湖別荘の民泊は今期（2027年3月期）売上6,500万円・事業利益3,000～4,000万円の見込み。本件はその別荘を大規模改修し、隣接地にトレーラーハウス2棟を増設するもので、需要も運営体制も検証済みの事業に資金を入れる。
- 改修効果をゼロと置いても返済は回る。改修による収益増を一切見込まず、現状の別荘利益3,500万円＋トレーラー1,200万円＝4,700万円で計算しても**DSCR 3.87倍**。仮に別荘のみ（トレーラー全休）でも2.88倍。返済能力そのものは論点にならない。
- 本件の焦点は「1.7億円の改修で収益がいくら上がるか」。返済は現状収益で回るが、改修投資として成立させるには年間1,032万円を超える増分利益が必要（改修分の年間返済額）。10年で回収するなら年1,700万円の増分。この数字が本計画で唯一の空白であり、銀行が最も突いてくる箇所（第3章）。

本件はMTRインベストメントが同時に申し込む2件のうちの案件B。もう1件は案件A：河口湖駅前 複合施設プロジェクト（1億円）で、事業モデルが全く異なるため別建てとしている（詳細は第6章）。2件合計3億円・期間20年。

1 事業概要

稼働中の別荘を大規模改修し、隣接地にトレーラーハウス2棟を増設する。

施設	状態	投資額	年間事業利益
河口湖別荘（一棟貸し民泊）	稼働中 → 大規模改修	17,000万円	現状 3,000～4,000万円
トレーラーハウス 2棟（＋サウナ構想）	新設	3,000万円	1,200万円
合計		20,000万円	4,700万円

別荘の事業利益は保守側の3,500万円で計上（今期見込み3,000～4,000万円の中央値）。改修による増分は本計画では見込んでいない。

- 所在** 奥河口湖 **住所・地番 要記載**
- 事業主体** MTRインベストメント（保有・運営）
- 工期・稼働予定** 2027年度 **改修工期 要確定**
- 増設の合理性** 既存別荘は1棟しかないため、繁忙期は受けきれない需要が発生している。トレーラー2棟の増設は、新たな集客を必要とせず、既に断っている予約を拾いにいく投資である。

改修の中身が本計画で最大の空白。1.7億円という金額は建物の取得額に匹敵する規模であり、何をどう変えて、単価と稼働率がどう上がるのかを具体化しないと銀行に説明できない。客室増か、グレードアップか、サウナ・プール等の付帯施設か、通年稼働化か——工事内容と収益効果をセットで整理する必要がある（第3章・第9章）。

2 資金使途

改修1.7億円＋トレーラー3,000万円。

使途	金額	資産区分	確度
別荘 大規模改修工事	17,000万円	建物・建物附属設備	会長指示値 内訳要確定
トレーラーハウス本体 2棟	1,600万円	車両運搬具	見積比較済
搬入・設置・基礎・一次側工事	600万円	構築物	見積比較済
サウナ造作・浴室設備	400万円	器具備品	見積比較済
浄化槽・給排水	200万円	構築物	要現地確認
備品・家具・寝具・外構	200万円	器具備品	試算済
合計	20,000万円		

※トレーラー分3,000万円は既存資料「奥河口湖トレーラーハウス2棟 費目別相場比較」が示す2棟総投資1,749～3,344万円のレンジ内に収まっている。改修1.7億円は総額のための会長指示値であり、費目別の内訳が未作成。

トレーラー分は見積根拠を添付できる。

① 奥河口湖 トレーラーハウス業者比較カタログ（2026/06）―パークホームズ・THD・カンバーランド・ドリームプロジェクト・ルクラ・ATOMIC TRAILER・CLJの7社を、スペック・価格・寒冷地適性・サウナ対応・行政協議・搬入難易度の7軸で比較。結論は本命パークホームズ＋カンバーランド。

② 奥河口湖 備品・設備 初期投資試算（3グレード）― ミニマム／スタンダード／ラグジュアリーの3段階で積算。

改修1.7億円についても、同じ水準の相見積もりと費目別内訳を用意する必要がある。金額が大きい分、こちらの根拠がないと全体の信頼性を損なう。

3 返済原資と改修の投資効果

返済は現状収益で回る。問われるのは改修が投資として成立するか。

返済原資（保守計上・改修効果を織り込まず）

収益源	年換算	性格	開始
① 河口湖別荘 民泊（現状）	3,500万円	実績（稼働中）	稼働中
② トレーラーハウス 2棟	1,200万円	新規	2027年度
合計	4,700万円		FY2029～
年間返済額（2.0％／20年）	1,214万円		
DSCR	3.87倍		

改修による収益増をゼロと置いた保守計算。1.7億円をかけて収益が1円も増えなくても、既存事業だけで返済は3.87倍カバーされる。

改修は投資として成立するか

返済が回ることと、投資が成立することは別問題。改修分1.7億円の年間返済額は**1,032万円**。別荘の利益がこれを超えて増えなければ、改修は既存収益に寄生する形になる。

改修後の別荘 年間利益	増分	B全体CF	DSCR	改修分の単純回収
3,500万円（現状維持）	±0	4,700万円	3.87	回収せず
4,500万円	+1,000万円	5,700万円	4.69	17.0年
5,200万円	+1,700万円	6,400万円	5.27	10.0年
5,900万円	+2,400万円	7,100万円	5.85	7.1年
6,500万円	+3,000万円	7,700万円	6.34	5.7年

目安は増分1,700万円／年（＝改修後の別荘利益5,200万円、現状比+49%）で**10年回収**。増分1,000万円だと改修分の返済1,032万円にわずかに届かず（0.97倍）、17年回収となって投資としては弱い。

銀行が必ず聞く質問はこれ。「1.7億円かけて、売上と利益はいくらになるのですか」。本計画はこの数字を持っていない。改修後の想定売上・稼働率・平均単価（ADR）を作り、少なくとも増分1,700万円／年の道筋を示せる状態にしてから面談に臨むこと。返済が回ることだけを説明すると、「返せるのは分かったが、なぜ1.7億なのか」で止まる。

要確認 ①別荘民泊の許認可種別を明確にすること。住宅宿泊事業法（民泊新法）であれば年間営業日数が180日に制限されるため、売上6,500万円という前提自体の検証が必要になる。旅館業法の簡易宿所許可を取得済みであれば日数制限はなく、その旨を銀行に明示する。改修後の増収計画も、この許認可の枠内でしか成立しない。

4 5ヵ年収支計画（3月決算・単位：万円）

改修効果を織り込まない保守ケース。

項目	FY2027	FY2028	FY2029	FY2030	FY2031
① 別荘 民泊	工事中	3,500	3,500	3,500	3,500
② トレーラーハウス 2棟	0	960	1,200	1,200	1,200
事業EBITDA 合計	—	4,460	4,700	4,700	4,700
年間返済額（2.0%／20年）	据置	1,214	1,214	1,214	1,214
DSCR	—	3.67	3.87	3.87	3.87

FY2028のトレーラーは立ち上がり率80%（1,200→960）で計上。別荘は改修後も現状維持（成長率0%）という保守前提。改修効果が出れば上表はすべて上振れする。

改修期間中の休業が最大の実務リスク。1.7億円規模の工事であれば、別荘は相当期間営業できない可能性が高い。年3,000～4,000万円の利益が止まる期間が発生するということであり、これはMTR全社のキャッシュフローに直接効く。対策は3つ。①据置期間12ヶ月を付けて工事期間を跨ぐ。②工事を閑散期に寄せる、または分割施工で全体を避ける。③休業期間と減収額を事前に試算し、銀行に先に申告する。工事中の減収を隠して着工後に相談するのが最も心証を損ねる。

税引後の返済余力（FY2029・金利2.0%／20年）

項目	金額
事業EBITDA	4,700万円
－ 減価償却費 仮置き	▲1,883万円
－ 支払利息	▲392万円
税引前利益	2,425万円
－ 法人税等（実効34%）	▲824万円
税引後利益	1,601万円
＋ 減価償却費 戻し	1,883万円
簡易キャッシュフロー	3,483万円
年間元金返済額	822万円
返済余力（対元金）	4.24倍

減価償却1,883万円＝改修1.7億円／15年（建物附属設備・1,133万円）＋トレーラー3,000万円／4年（750万円）の仮置き。改修費の資産区分（建物本体か附属設備か、修繕費として一括損金か）で税負担が大きく変わるため、工事内訳の確定後に税理士と詰めること。

5 返済シミュレーション

2億円・元利均等の年間返済額（万円）。

金利 \ 期間	15年	20年	25年
1.5%	1,490	1,158	960
2.0%（想定）	1,544	1,214	1,017
2.5%	1,600	1,272	1,077
3.0%	1,657	1,331	1,138

金利が1.5%→3.0%に上振れしても年間返済の増加は173万円（20年）。平年度EBITDA 4,700万円に対して4%であり、金利上昇は判断を左右しない。

ストレステスト（金利2.0%／20年）

シナリオ	年間CF	DSCR
標準（改修効果ゼロ・平年度）	4,700万円	3.87
FY2028（トレーラー立ち上がり80%）	4,460万円	3.67
別荘のみ（トレーラー全休）	3,500万円	2.88
別荘のみ・保守（トレーラー全休＋別荘3,000万）	3,000万円	2.47

最悪ケースでも2.47倍。トレーラーが1棟も動かず、別荘の利益が今期見込みの下限に落ちても返済に支障はない。

参考：トレーラー分を短期で分ける選択肢。トレーラーハウスは法定耐用年数4年の動産で、20年返済は資産寿命に対して長い。仮に改修1.7億円を20年・トレーラー3,000万円を7年に分けると、年間返済は1,032万＋460万＝1,492万円（一括2億円20年の1,214万円に対し＋278万円）。DSCRは3.15倍となり、それでも十分に回る。資金繰りに余裕があるなら、動産は短期で返してしまう方が健全。会長判断の材料として記載する。

6 2件に分けて申し込む理由

同時申込だが、性格の違う事業を1本にまとめない。

比較軸	案件A 河口湖駅前	案件B 奥河口湖
事業モデル	不動産賃貸業（テナントから賃料を得る）	宿泊運営業（自社で客を取る）
資金の使い道	新規物件の取得	既存物件の改修＋設備増設
収益の性格	賃料（固定・契約）が中心	宿泊売上（変動・実績あり）
運営主体	APホールディングス／bnb+	MTR自社
担保	取得物件に新規設定	既存別荘に追加設定
実行時期を決めるもの	売買契約のタイミング	改修工事の着工時期
申込額	10,000万円	20,000万円

分ける実利は「片方の遅れがもう片方を止めないこと」

案件Aの実行時期は駅前物件の売買契約で決まり、案件Bの実行時期は改修工事の着工で決まる。全く別のスケジュールで動く2件を1本の融資にまとめると、売買交渉が長引いただけで改修工事の資金まで止まる。分けておけば、準備が整った方から先に実行できる。

加えて、事業モデルが違うため銀行から見た審査の論点も違う。案件Aは「テナントの支払能力」、案件Bは「自社の宿泊運営力」が焦点になる。1本にまとめると論点が混ざり、かえって説明が長くなる。

方式	年間返済額 合計（2.0%/20年）
一本化（3億円）	1,821万円
分割（A 1億円 ＋ B 2億円）	1,821万円

同じ金利・同じ期間で組む限り、分割によるコスト増はゼロ。実行の柔軟性と説明のしやすさだけが増える。

ただし与信判断は合算される。 申込を2本に分けても、山梨中央銀行はMTRインベストメント1社への総与信3億円として審査する。分割は「審査を軽くする手段」ではなく「実行と条件を最適化する手段」である点は、面談で先に自分から明言しておくこと。隠していると見なされると心証を損ねる。
参考：MTR全社ベースでは、案件A 3,120万＋案件B 4,700万＋マキシマムアビリティ配当840万＝**8,660万円／年**のキャッシュフローに対し、返済合計1,821万円＝**全社DSCR 4.76倍**。

7 山梨中央銀行に対する訴求

本件は「実績のある事業者が、実績のある事業に再投資する」案件。

与信面の強み

- 既存事業の実績がある 同一施設で年間売上6,500万円の稼働実績。計画書上の予測ではなく、月次の実数で説明できる。
- 改修効果ゼロでも返済が回る 現状の収益のみでDSCR 3.87倍。投資効果を前提にしない返済計画になっている。
- 既存不動産に担保余力がある 別荘は既に保有している資産であり、改修によって担保価値も上がる。
- トレーラー一分は相見積もりを取っている 7社比較の上で発注先を絞り込んでおり、資金使途の妥当性を第三者資料で示せる。

地域への貢献（山梨中央銀行の関心事）

- 富士河口湖町の宿泊収容力と単価を上げる 繁忙期に受けきれない需要を取り込み、1人あたりの観光消費額を引き上げる。町の観光統計に直接効く。
- 県内事業者への発注 改修工事は金額が大きく、地元建設業者への発注インパクトが最も大きい項目。搬入・設置・一次側工事も地元発注が前提。
- 既存資産の再生 新規開発ではなく、既にある建物に手を入れて価値を上げる投資。
- 案件Aの雇用を支える 駅前の飲食・宿泊（案件A）と合わせ、河口湖エリアで通年の雇用を生む。

8 リスクと対応

リスク	
改修の投資効果が出ない	本件最大の論点。改修後の売上・稼働率・単価の計画を作り、増分1,700万円／年（10年回収）の道筋を示す。返済自体は現状収益で回るため、資金繰り問題ではない。
改修期間中の休業による減収	据置12ヶ月＋閑散期施工または分割施工。休業期間と減収額を事前試算し、金額を把握する。
改修費の上振れ	1.7億円は総額のための数字で費目別内訳が未作成。相見積もりを取り、予備費を含めた金額を把握する。
別荘の許認可種別	旅館業法（簡易宿所）か住宅宿泊事業法なら年180日制限。改修後の増収計画がその枠内で成立するかを検証。簡易宿所許可の場合は、別荘の営業に許可が要する。
トレーラーハウスの法的取扱い	随時移動が可能な車両としての要件維持が前提。設置実績のある業者（パークホームズ）を本命に選定済みで、行政協議を同伴で進める。要件を外れると建築物扱いとなり、建築確認が必要。
旅館業（簡易宿所）の許可	トレーラー2棟での営業に許可が要る。用途地域・接道・給排水・消防を事前確認。既存別荘で手続き経験がある業者と連携する。
寒冷地仕様・冬季の稼働	河口湖の冬は凍結対策が必須。業者比較では寒冷地専門メーカー・壁140mm高断熱仕様まで検討済み。冬季稼働の可否が年間1,200万円増収に大きく影響する。
浄化槽・給排水の容量	改修＋2棟増設で既存設備が足りるか要現地確認。増設が必要なら費用が上振れする（他案件で同種の論点が複数発生している）。
金利上昇	3.0%まで上振れしても年間負担増173万円。返済計画に余裕がある。

9 銀行提出前に確定が必要な項目

- 上位3項目が本件の成否を決める。
- 改修の工事内容と費目別内訳**
1.7億円で何をどう変えるのか。相見積もりと内訳書。総額だけでは審査に入れない。
 - 改修後の収益計画**
想定売上・稼働率・平均単価。増分利益がいくらになるか。「なぜ1.7億なのか」への唯一の答え。
 - 改修工期と休業期間・減収額**
いつからいつまで、どれだけ売上が落ちるか。据置期間の設計根拠にもなる。
 - 別荘民泊の月次実績**
売上6,500万円の月別内訳・稼働率・平均単価。改修前のベースラインとして必須。
 - 別荘民泊の許認可種別**
旅館業法（簡易宿所）か住宅宿泊事業法か。後者なら年180日制限があり増収計画の上限を規定する。
 - MTRインベストメントの直近決算**
BS／PL 3期分、既存借入残高と返済予定表。案件Aと共通。
 - トレーラー2棟の正式見積・設置予定地**
本命業者からの総額見積。地番・用途地域・接道・所有形態。
 - 担保・保証の想定**
既存別荘への抵当権設定余力、代表者連帯保証の要否（経営者保証GL適用余地）。

最優先は1と2。返済能力は現状収益で証明できているため、審査の焦点は「1.7億円の使い道と効果」一点に絞られる。逆に言えば、ここさえ固まれば本件は通る蓋然性が高い。総額だけの状態で持ち込むと、間違いなく差し戻される。

10 次のアクション

1 改修の工事内容を決め、相見積もりを取る

1.7億円の費目別内訳を作る。本件で最も時間がかかる作業なので最優先で着手。

2 改修後の収益計画を作る

売上・稼働率・単価。増分1,700万円／年（10年回収）を目安に逆算する。

3 別荘民泊の月次実績を1枚にまとめる

改修前のベースライン。案件Aの説明でも使う最重要資料。

4 別荘の許認可種別を確認する

簡易宿所許可の有無。住宅宿泊事業法なら180日制限の影響を試算し直す。

5 工期と休業期間を確定し、減収額を試算する

据置期間の設計根拠。銀行に先に申告する材料。

6 山梨中央銀行へ事前相談のアポイント

案件A・Bを同時に持参し、分ける理由と合計3億円であることを最初に説明する。

進め方の注意。 案件A（1億）は物件の売買条件が固まれば比較的早く話が進むが、**案件B（2億）は改修計画の作り込みに時間がかかる。** Bの準備が整うのを待ってAまで止めると機会損失になるため、**分けて申し込み意味がここにある。** 準備が整った方から実行できるよう、面談では2件を同時に説明した上で「Aから先行させたい」と伝えておくのが現実的。

MTR Investment / 社内ドラフト・非公開

仮置きの数値を含みます。銀行提出前に実額へ差し替えてください。